

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
“Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huși bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă” SMIS 123567- septembrie 2021

Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Huși, în calitate de beneficiar, implementează proiectul:
” Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huși bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă”
Cod SMIS 123567

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2- Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a proiectului:04.05.2020 -31.12.2023

Rezultate așteptate sunt:

Nr. crt.	Rezultate așteptate	Stadiul implementării
1	Achiziționarea a 10 autobuze electrice	Achiziție aflată în stadiul de publicare a procedurii în SEAP
2	Achiziționarea și instalarea a 10 stații de reîncărcare pentru autobuzele încărcate electric	Achiziție aflată în stadiul de publicare a a procedurii în SEAP
3	Crearea unui sistem de e-ticketing;	Achiziția aflată în stadiul de publicare a a procedurii în SEAP S-a obținut Avizul CTE
4	Construirea/modernizarea/reabilitarea a 52 stații de transport public;	Construirea/modernizarea/reabilitarea celor 52 stații de transport public se află în curs de derulare
5	Asfaltarea a 2,5km de străzi utilizate prioritar de transportul public de călători;	S-au asfaltat următoarele străzi și trotuare: -str.Crucii L=269m -str.Dumitru David L=285m -str.Ciprian Porumbescu L=953m -str.Dosoftei L=647m -str.George Emil Palade L=350m
6	Construirea a 1,9 km de piste de biciclete;	S-a construit pista de biciclisti pe str.Ciprian Porumbescu;
7	Construirea unui Terminal de transport public;	Proiectul tehnic pentru realizarea “Terminal de transport public și stații de încărcare autobuze electrice” a fost predat și recepționat și va fi trimis spre verificare către ADR NE.

Progresul implementării proiectului la data de 30.09.2021 este de 12,05 %.